

中目黒駅周辺地区 事業進捗状況

【公共交通特定事業】																						
位置	事業内容	延長箇所数	事業主体	計画実施	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R5年度進捗状況	R5年度実施状況	R4年度までの実施状況					
中目黒駅	プラットフォームの転落防止対策の推進		東急電鉄(株)等 東急電鉄(株)等	計画 実施											実施済		可動式ホーム柵整備済み					
	バリアフリー設備の適切な利用の推進		東急電鉄(株)等	計画											継続	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。					
			東急電鉄(株)等	実施																		
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急電鉄(株)等	計画											継続	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施					
			東急電鉄(株)等	実施																		
路線バス	ノンステップバスの導入		東急バス(株) 東急バス(株)	計画 実施											実施済		ノンステップ車両導入済					
	バス停に上屋、ベンチの設置		東急バス(株)	計画											実施済							
			東急バス(株)	実施																		
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急バス(株) 東急バス(株)	計画 実施											継続	年4回のチーム会議等の実施	年4回のチーム会議等					
【道路特定事業】																						
山手通り	中目黒駅以北の拡幅整備にあわせた歩道整備【経路⑩】	780m	東京都	計画											実施中	事業執行90%、歩道完成率90% 中目黒駅北側～宿山通りとの交差点区間の歩道と、宿山通りとの交差点～目黒東山郵便局付近の交差点区間の外回り自転車歩行者道の整備を実施	事業執行85%、歩道完成率60% 中目黒駅北側～宿山通りとの交差点区間の歩道と、宿山通りとの交差点～目黒東山郵便局付近の交差点区間の外回り自転車歩行者道の整備を実施					
			東京都	実施																		
	拡幅整備にあわせた中目黒駅高架下横断歩道部での横断時の安全対策【経路⑩】 中目黒立体交差点部交通島歩道部の段差及び勾配の改善【経路⑪】 中目黒立体交差点から目黒川船入場までの歩道の有効幅員の確保【経路⑪】	1箇所	東京都	計画											実施済							
			東京都	実施																		
			東京都	計画												実施済						
			東京都	実施												実施済						
			東京都	計画												実施済						
	自転車通行空間の整備【経路⑩、⑪】		東京都	計画											実施中	宿山通りとの交差点～目黒東山郵便局付近の交差点区間の外回り自転車歩行者道の視覚的分離:1000m	宿山通りとの交差点～目黒東山郵便局付近の交差点区間の外回り自転車歩行者道の視覚的分離:500m					
			東京都	実施																		
	看板や商品の歩道へのはみ出しの抑制【経路⑩、⑪】		東京都	計画												継続	定期的に巡回して対応	定期的に巡回して対応				
東京都			実施																			
東京都			計画																			
目黒川船入場～東京共済病院	視覚障害者誘導用ブロックの設置【経路⑥、⑧】		目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
	無電柱化〔150m〕【経路③】		目黒区	計画										未着手								
			目黒区	実施																		
山手通り～菅刈公園	歩道の安全な歩行空間の確保【経路①】		目黒区	計画											実施済	青葉台2-11～16施工 改善箇所 6箇所						
	目黒区	実施																				
	歩道の安全な歩行空間の確保【経路②】		目黒区	計画														実施済				
【交通安全特定事業】																						
山手通り	バリアフリー対応信号機の設置	1箇所	警視庁	計画											実施済							
	中目黒駅高架下横断時の交通安全対策の推進 中目黒駅高架下におけるタクシーや一般車の駐停車対策	1箇所	警視庁	実施																		
			警視庁	計画																		
			警視庁	実施																		
駒沢通り	バリアフリー対応信号機の設置		警視庁	計画											実施済							
			警視庁	実施																		
			警視庁	計画																		
【その他の事業】																						
生活関連経路	中目黒駅前に総合案内板を整備		東京都	計画											実施済		令和2年3月設置					
	誘導・案内施設の設置		東京都	実施										実施済								
			目黒区	計画																		
	看板や商品の道路へのはみ出しの抑制		目黒区	計画														継続	1. 山手通り沿道の置き看板指導(都・区・警察・地域住民)を実施(R5.7.27) 2. 街づくり協議会で対策を協議	随時実施		
			目黒区	実施																		
重点整備地区内	駐輪場の設置(鉄道事業者と合わせ4箇所は整備済)		目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
	既存駐輪場の利用促進		目黒区	計画										継続	指定管理者と連携して利用促進を図った	指定管理者と連携して利用促進を図った						
			目黒区	実施																		
	地域の住民・団体等との連携による放置自転車対策の推進		目黒区	計画										継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施						
			目黒区	実施																		
	自転車の利用マナー向上のための啓発		目黒区	計画											継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 放置防止指導員の配置	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 放置防止指導員の配置					
			目黒区	実施																		
	自転車放置禁止区域の見直し		目黒区	計画											継続	令和2年10月5日から放置禁止区域を変更し、即日撤去を行っている。 週2～3回撤去活動を実施	平成29年7月3日から放置禁止区域を変更し、即日撤去を開始 週2～3回撤去活動を実施					
			目黒区	実施																		
補完経路事業(優先整備路線)																						
目黒銀座商店街	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済							
	看板や商品の歩道へのはみ出しの抑制		目黒区	実施										継続				随時実施	随時実施			
			目黒区	計画																		
			目黒区	実施																		
中目黒駅西銀座商店街	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	400m	目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
	目黒銀座商店街～駒沢通り	無電柱化〔230m〕【経路④を含む】		目黒区	計画									実施中				試掘調査工事	予備設計			
				目黒区	実施																	
蛇崩川緑道	路面補修等による円滑な移動経路の確保	190m	目黒区	計画											未着手							
			目黒区	実施																		
目黒川・蛇崩川合流点「遊び場」	「遊び場」の活用方法の検討と出入口のバリアフリー化		目黒区	計画											実施済							
山手通り	青葉台一丁目交差点から目黒東山一郵便局付近までの歩道の段差・勾配の改善		東京都	計画										未着手								
			東京都	実施																		
山手通り～目黒年金事務所	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	180m	目黒区	計画											実施中		道路延長 約165m					
	歩道の段差・勾配の改善	1箇所	目黒区	実施										実施済								
			目黒区	計画																		
西郷山通り～西郷山公園	歩道の段差・勾配の改善		目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
山手通り～菅刈公園	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	140m	目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
菅刈公園～西郷山公園	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	140m	目黒区	計画											実施済		道路延長 約140m					
			目黒区	実施																		
西郷山通り	歩道の段差・勾配の改善	13箇所	目黒区	計画											実施中	青葉台2-11～16施工 改善箇所 6箇所	青葉台1-12～6施工 改善箇所 9箇所					
			目黒区	実施																		
宿山通り	歩道の段差・勾配の改善	18箇所	目黒区	計画											実施済							
			目黒区	実施																		
中目黒スクエア南側交差点	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済	自転車ストップマークを設置						
			目黒区	実施																		
駒沢通り	さいかち橋横断歩道橋周辺の安全確保策の検討		東京都	計画											実施済		令和4年度に、「接触事故注意」幕を橋脚に設置					
			東京都	実施																		