

都立大学駅周辺地区 事業進捗状況

特定事業																			
【公共交通特定事業】																			
位置	事業内容	延長箇所数	事業主体	計画実施	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R5年度進捗状況	R5年度実施状況	R4年度までの実施状況		
都立大学駅	プラットフォームの転落防止対策の推進		東急電鉄(株)	計画											実施済		可動式ホーム柵整備済み		
	バリアフリー設備の適切な利用の推進		東急電鉄(株)	計画											継続	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。	・エスカレーターや多機能トイレなど各種バリアフリー設備の適切な利用に関し、ポスター掲出やアナウンスを実施。		
			東急電鉄(株)	実施															
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急電鉄(株)	計画											継続	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施	・声掛けサポート運動 継続 ・全ての駅係員・乗務員のサービス介助士の取得率100%継続 ・障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権実施		
			東急電鉄(株)	実施															
路線バス	ノンステップバスの導入		東急バス(株)	計画											実施済		ノンステップ車両導入済		
	職員などによる役務の提供や介助支援のさらなる充実		東急バス(株)	実施											継続	年4回のチーム会議等の実施	年4回のチーム会議等		
			東急バス(株)	計画															
【道路特定事業】																			
柿の木坂通りの西側歩道	無電柱化〔250m〕【経路①】		目黒区	計画											未着手				
	路上占用物件や道路付属物の整理【経路①】	250m	目黒区	実施											継続	随時実施	随時実施		
			目黒区	計画															
			目黒区	実施															
中根小通りの西側歩道	無電柱化〔120m〕【経路②】		目黒区	計画											未着手				
			目黒区	計画															
			目黒区	実施															
目黒区			実施																
【交通安全特定事業】																			
柿の木坂通り	バリアフリー対応信号機の設置		警視庁	計画											実施済		H25.3交通安全特定事業計画計画策定（都立大学駅周辺地区） H26.12実施 都立大学駅前横断路信号 歩行者灯器「ゆとりシグナル」に変更 R2年度中 中根公園付近交差点（中根小通り） 信号機のオフセット化（秒数調整）実施済		
			警視庁	実施															
	違法駐車重点的な取り締まりの実施		警視庁	計画											継続		管内住民からの苦情・要望に即した駐車のお取締りを実施中。		
			警視庁	実施															
	自転車走行環境の確保による歩行者の安全性の向上		目黒区	計画												実施済			
			目黒区	実施															
【その他の事業】																			
都立大学駅周辺	駅周辺の一体的なバリアフリー整備（駅高架下店舗のセッバックによる歩行空間の確保）		目黒区	計画											実施済				
			東急電鉄(株)	実施															
生活関連経路	都立大学駅前に総合案内板を整備		目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
	誘導・案内施設の設置		目黒区	計画										実施済		(案内図)八雲1-4-6先 (案内標識)柿の木坂1-31-51先、八雲1-2-5先			
			目黒区	実施															
	看板や商品の道路へのはみ出しの抑制		目黒区	計画											継続	随時実施	随時実施		
			目黒区	実施															
重点整備地区内	駐輪場の設置		目黒区	計画											実施済				
			東急電鉄(株)	実施															
	地域の住民・団体等との連携による放置自転車対策の推進		目黒区	計画										継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施			
			目黒区	実施															
	自転車の利用マナー向上のための啓発		目黒区	計画											継続	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 放置防止指導員の配置	駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施 放置防止指導員の配置		
			目黒区	実施															
補完経路事業(優先整備路線)																			
八雲通り共栄会	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
平町商店街	歩道の段差・勾配の改善	230m	目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
			目黒区	実施															
呑川本流緑道 呑川柿の木坂支流緑道	路面補修等による円滑な移動経路の確保		目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
	緑道出入口の段差・勾配の改善等、車いす利用者の通行環境の確保		目黒区	計画										実施中	呑川本流緑道の一部区間(79.12m)のバリアフリー化	呑川本流緑道の一部区間(181.32m)のバリアフリー化			
			目黒区	実施															
	緑道のベンチ等の休憩設備の更新		目黒区	計画											継続	R5年度に破損したベンチ2基をR6年度改修予定			
			目黒区	実施															
八雲地区	コミュニティ・ゾーン整備事業にあわせた安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
			目黒区	計画															
中根小通り	舗装・路面標示の劣化の改善		目黒区	計画											継続				
			目黒区	実施															
	交差点部の安全な横断環境確保の検討		目黒区	計画											未着手				
			目黒区	実施															
柿の木坂通りの東側歩道	歩道の段差・勾配の改善		目黒区	計画											実施済				
			目黒区	実施															
			目黒区	計画															
柿の木坂通り～西部地区サービス事務	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											未着手				
			目黒区	実施															
			目黒区	計画															
呑川本流緑道～大岡山西住区センター	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済		R2年度に路側帯のグリーンベルト120m		
			目黒区	実施															
呑川本流緑道～日扇会第一病院	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済		R2年度に路側帯のグリーンベルト130m		
			目黒区	実施															
呑川本流緑道～中根公園	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		目黒区	計画											実施済		R2年度に路側帯のグリーンベルト130m（一部ポストコーン）		
			目黒区	実施															