第1回交通バリアフリー推進懇談会(平成18年7月29日)

1) 開催概要

日 時: 平成 18 年 7 月 29 日 (土) 午前 9 時 30 分~午前 11 時 30 分

場 所:中根住区センター、緑が丘駅周辺

出席者:24名(一般参加者9名、東急電鉄3名、目黒区職員9名、コンサルタント3名)

2) プログラム

1. 開会あいさつ(目黒区都市計画課 小日向課長)

- 2. 今日の説明(生態空間研究所 黒井)
- 3. グループづくり
- 4. 点検まち歩き
- 5. 点検マップの作成
- 6. 作成した点検マップの発表
- 7. 連絡事項
- 8. 閉会のあいさつ(目黒区都市計画課 小日向課長)

3) 点検コース

Aコース: 呑川緑道~緑が丘自治会館~九品仏川緑道~緑が丘駅~商店街

Bコース: 呑川緑道~緑が丘3丁目~緑が丘駅~バス通り

4) 懇談会の内容

- ・緑が丘駅周辺を2コースに分けて、バリアフリーの視点から点検を実施。
- ・参加者に車椅子に乗っていただき、段差や勾配、路面の凹凸などの状況を確認。
- ・まち歩きを終えた後、会場においてコース別に点検マップを作成。 (良い所=緑シール・青付箋紙、改善が必要な所=赤シール・ピンク付箋紙)
- ・最後に、各コースの担当者(コンサルタント)がマップの概要を発表。
- ・なお、当日意見を述べられなかった点については、「バリアフリー点検レポート・シート」に記入 していただき、後日回収することとした。

5) 当日の様子







6) バリアフリー点検まち歩きのまとめ

$A \supset -X$

参加者12名(一般参加者:4名、東急電鉄:2名、区職員5名、コンサルタント1名)

【Aコースの特徴】

- ・緑が丘自治会館前から緑が丘小学校方向へ向かい、九品仏川緑道、商店街を回るコースで、比較 的交通量は少ない。
- ・緑が丘交番前の交差点は6差路になっており、地区内でも交通量が多い場所である。

【Aコースの課題】

- ・九品仏川緑道は、柵やベンチの劣化・損傷、雨による土砂の流出、これにともなうコンクリート 部分の段差の発生など、全般的な改善が望まれる状況となっている。
- ・商店街は 10 年ほど前から、店舗から住宅(従前商店主が居住)への更新が目立っているものの、 商品のはみ出しが見られる。
- ・緑が丘交番前の6差路は歩行者用の信号現示が認識しにくい状況である。

【Aコースの点検内容】

- ①白線が途切れている
- ②交通事故が多い
- ③事故が多い
- ④みどりある散歩コース
- ⑤縁道に段差が多い
- ⑥縁道全体(施設が古い、フェンス・段差・ベンチ・木の根っこ・違法駐輪・側道の舗装悪い)
- ⑦信号が見にくい、歩行者 用の信号が無い
- ⑧みどりある散歩コース
- ⑨狭い通路が両方向となっ ており通行が不便
- ⑩駅にトイレ、エレベーターがない
- ⑪駅の段差、縁道上の駐輪
- ⑩私道に段差がある
- - ③ガードレールが曲がっている
 - (4)緑道の中の段差
 - 15歩道が傾斜していて通りにくい

※付箋紙記入以外のもの

- (1)路上駐車が多い、陶製のベンチが汚い
- (2)バイクあり

(3)ベンチがボロボロである

Bコース

参加者:10名(一般参加者:4名、東急電鉄:1名、区職員4名、コンサルタント1名)

【Bコースの特徴】

- ・散歩コースとして最適な呑川緑道が駅付近まで続いている。
- ・鉄道により、呑川緑道(地下で連絡)、九品仏川緑道が分断されている。

【Bコースの課題】

- ・呑川緑道は、バリアフリー化されている部分もあるが、対応できていない部分も多い。
- ・バス通りは見通しが悪いにもかかわらず、標識も緑で隠れており、車がスピードを出して通過する。一方で、歩道は整備されていない。
- ・全体的にアスファルト舗装の路面損傷が目立つ。

【Bコースの点検内容】

- ①点字ブロック不備、舗装に凸凹がある(彎曲している)
- ②バス通りは交通量が多く路側帯も狭いため 危険
- ③緑道内の段差(スムーズに行き来できない)
- ④駐車車両が多く歩きづらい
- ⑤踏切を渡った先の交差点(目黒線南側)は車 両が多く危険
- ⑥舗装が悪い(緑道沿い)
- ⑦交差点の点字ブロック舗装(なし)
- ⑧トイレをつくって欲しい
- ⑨九品仏川緑道をつなげて欲しい
- ⑩排水処理をして欲しい
- ⑪歩道内に段差が多く歩きにくい
- ⑫橋が欲しい(東工大への避難のため)
- ③目黒線地下通路は便利
- (4)放置自転車が多い
- ⑤駅、ラッチの段差、エレベーターの設置希望 ※付箋紙記入以外のもの
- (1)段差解消してあるが、勾配がきつくて、車椅子の足置きがぶつかる
- (2)防災倉庫出入り口がスロープになっていない(資材搬入が大変)
- (3)舗装がはがれている
- (4)路面勾配がきつく歩きにくい、大雨のとき路面冠水をする

