

都市再生整備計画変更概要 大橋一丁目周辺地区(期)(平成23年3月第2回変更版)

全体計画(交付期間、計画面積、まちづくりの目標、指標等)の変更

変更内容(1)	変更前		変更理由・備考
	変更前	変更後	
計画期間及び交付期間の変更	計画期間:平成22年度～平成24年度 交付期間:平成22年度～平成24年度	計画期間:平成22年度～平成25年度 交付期間:平成22年度～平成25年度	平成23年度、平成24年度に道路事業を行う予定であったが、予算の関係上、平成24年度、平成25年度に道路事業を行うことになり、それに合わせて計画期間及び交付期間を変更するため。

交付対象事業別の変更

交付対象事業(2)	変更概要	変更理由・備考	指標への影響の有無
道路 (C7:万代橋)	事業期間の変更及び交付対象事業の事業費の減少	平成23年度、平成24年度に道路事業を行う予定であったが、今年度予算の関係上、平成24年度、平成25年度に道路事業を行うことになったため。 また、道路事業費の精査を行ったところ、交付期間内事業費が39百万円から38百万円に減少したため。	×
公園 (仮称)大橋一丁目公園	交付対象事業の事業費の減少	平成23年度より公園整備を行うにあたり、公園事業費の精査を行ったところ、交付期間内事業費が1,000百万円から992百万円に減少したため。	×
地域生活基盤施設 (仮称)大橋一丁目広場	交付対象事業の事業費の増加	平成23年度より公園整備を行うにあたり、広場事業費の精査を行ったところ、交付期間内事業費が100百万円から186百万円に増加したため。	×